

Comune di Boccioleto

Provincia di Vercelli

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE NR. 46 DEL 24/04/2015

OGGETTO:	APPROVAZIONI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE FALESIA DEL RONCO
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con comunicazione prot. n.896 del 31 LUGLIO 2013, il comune di Boccioleto risulta beneficiario di un contributo concesso dal GAL Terre del Sesia a valere sul Bando Misura 321.2b PSR 2007/2013 Asse IV Leader di € 20683,38 per la realizzazione dei lavori in oggetto, in relazione alla domanda di aiuto n. 08000510639 presentata dal comune di Boccioleto in data 17/04/2013.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 assunta in data 13/12/2014 con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo predisposto dal geom. Pozzato Massimiliano con studio Tecnico in Serravalle Sesia (VC) riguardante i lavori *de quo* per l'importo complessivo di € 32.991,52.

ATTESO che, il progetto dei lavori di "LAVORI DI SISTEMAZIONE FALESIA DEL RONCO E CREAZIONE AREA ATTREZZATA" approvato con la suddetta deliberazione presentava il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 17.509,64
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.250,00
A - Totale importo lavori	€ 18.759,64
Onorari e spese tecniche	€ 1.605,69
Contributo Cassa Geometri	€ 64,23
Oneri RUP ai sensi art. 92 c. 5 D.lgs. 163/2006	€ 150,08
B - Totale spese tecniche	€ 1.820,00
C - Spese avviamento e gestione	€ 3.000,00
D - Forniture e servizi da realizzarsi in economia	€ 5.274,59
Imposta sul valore aggiunto	€ 4.137,29
I.V.A. sui lavori soggetti ad aliquota ordinaria del 22%, su D1	€ 1.160,41
I.V.A. sui lavori ad aliquota ordinaria del 22%, su A1	€ 1.344,81
I.V.A. sui lavori ad aliquota agevolata del 10%, su A2	€ 1.264,69
I.V.A. sulla spese tecniche al 22%	€ 367,38
Totale	€ 32.991,52

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche n. 72 del 17/12/2013 di affidamento dei lavori alla Impresa di Costruzioni F.lli Sacchi di Sacchi Lucio & C. con sede a Borgosesia, via Privata Stazione I 5/ter (VC) mediante l'istituto del cottimo fiduciario previsto dall'articolo 125 del D.lgs. 163/2006, al prezzo netto contrattuale di euro 18.759,64 al netto di I.V.A. 22%

VISTO il contratto d'appalto con Impresa di Costruzioni F.lli Sacchi di Sacchi Lucio & C. con sede a Borgosesia, via Privata Stazione I 5/ter (VC) numero di rep. 303 del 13.02.2014;

VISTI ora gli atti di contabilità finale, presentati dal progettista geom. Pozzato Massimiliano con studio Tecnico in Serravalle Sesia (VC), costituito da:

- Certificato di ultimazione lavori in data 29/04/2014
- Certificato di regolare Esecuzione
- Computo Metrico Estimativo finale
- Stato finale dei lavori
- Relazione sul conto finale
- Certificati di Pagamento

VISTI, altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di **“LAVORI DI SISTEMAZIONE FALESIA DEL RONCO E CREAZIONE AREA ATTREZZATA”** e i relativi Certificati di pagamento n. 1 e 2 pari ad **€ 21947,11** al netto di I.V.A. al 22%, presentati dal Geom Pozzato Massimiliano;

TENUTO CONTO che i lavori in questione son stati definitivamente ultimanti in data 29 aprile 2014 e che a seguito delle variazioni sopra riportate l'importo complessivo dei lavori ammonta € 18759,64 per quanto attiene le lavorazioni eseguite dall'impresa di costruzioni f.lli Sacchi Lucio & C. s.n.c., oltre ad e 3182,47 per quanto attiene alle lavorazioni affidate all'impresa Frigiolini Forestazione di Frigiolini Alessandro, così come risultante dal C.R.E. e dallo Stato Finale dei Lavori predisposti dal Geom. Pozzato Massimiliano;

RICHIAMATA, inoltre, la propria precedente determinazione n. 73 del 17.12.2013, con la quale venivano approvati i preventivi per le forniture eseguite direttamente dal comune;

VISTE le seguenti fatture per forniture eseguite direttamente dal comune:

- fattura n. 1075/14 del 02/12/2014 della Ditta Perincioli Cav. Alessandro & Figlio s.n.c. ammontante ad **€ 244,00** I.V.A. 22% inclusa, liquidata con determinazione n. 8 del 02/02/2015;
- Fattura n 127 del 30/06/2014 della ditta Omniapac s.r.l. ammontante ad **€ 555,14** comprensiva di I.V.A 22% liquidata con determinazione n. 50 del 05/08/2014
- Fattura n.152 del 14/03/2015 ditta Onlywood s.r.l. ammontante ad **€ 1363,31** IVA 22% compresa liquidata con determinazione n. 33 del 30/05/2014
- Fattura n.1645 del 15/09/2014 della ditta Galloppini Legnami s.r.l. ammontante ad **€ 402,36** I.V.A. 22% compresa liquidata con determinazione n. 8 del 02/02/2015

VISTE, inoltre, le seguenti fatture per spese tecniche, lavori e servizi:

- parcella del 04 agosto 2014 emessa dal Geom. Pozzato Massimiliano ammontante ad **€ 2.037,30** IVA al 22% e Cassa Geometri 4% comprese liquidata con determinazione n. 30 del 20/03/2015;
- Fattura Frigiolini forestazione ammontante ad **€ 3.182,47** oltre ad I.V.A 22% per complessivi **€ 3.882,61** liquidata con determina n. 30 del 20/03/2015;
- Fattura n. 38 del 30/06/2014 della Impresa di Costruzione F.lli Sacchi di sacchi Lucio & C. s.n.c. ammonta ad **€ 18.759,64** oltre ad I.V.A 22% per complessivi **€ 21.369,13** liquidata con determinazione n. 30 del 20/03/2015;
- Fattura n. 70 del 15/03/2015 della Scuola di Alpinismo Corpo Guide Alagna Valsesia per corsi di avvicinamento all' arrampicata sportiva presso la falesia del Ronco ammontante ad **€ 3.000,00** liquidata con determina n. 30 del 20/03/2015

VISTO il D.lgs 267/2000

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti attinenti la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori **“LAVORI DI SISTEMAZIONE FALESIA DEL RONCO E CREAZIONE AREA**

ATTREZZATA” formati da:

- Certificato di ultimazione lavori in data 29/04/2014
- Certificato di regolare Esecuzione
- Computo Metrico Estimativo finale
- Stato finale dei lavori
- Relazione sul conto finale
- Certificati di Pagamento

CONSIDERATO che il quadro economico a consuntivo dell’investimento realizzato, risulta essere il seguente :

Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso	€ 17.509,64
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.250,00
A - Totale importo lavori	€ 18.759,64
Onorari e spese tecniche	€ 1.605,69
Contributo Cassa Geometri	€ 64,23
B – Totale spese tecniche	€ 1.669,92
C - Spese avviamento e gestione (comprehensive di IVA)	€ 3.000,00
D - Forniture e servizi da realizzarsi in economia	€ 5.798,72
Frigiolini Forestazione di Frigiolini Alessandro	€ 3.182,47
Galoppini legnami s.r.l.	€ 329,80
Perincioli Cav. Alessandro & Figlio s.n.c.	€ 200,00
Omniapac s.r.l	€ 455,03
Onlywood s.r.l.	€ 1.117,47
Global Power s.p.a.	€ 513,95
Imposta sul valore aggiunto	€ 4.252,60
I.V.A. sui lavori soggetti ad aliquota ordinaria del 22%, su D1	€ 1.275,72
I.V.A. sui lavori ad aliquota ordinaria del 22%, su A1	€ 1.344,81
I.V.A. sui lavori ad aliquota agevolata del 10%, su A2	€ 1.264,69
I.V.A. sulla spese tecniche al 22%	€ 367,38
Totale	€ 33.480,88

2. di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione con cui si certifica che i **“LAVORI DI SISTEMAZIONE FALESIA DEL RONCO E CREAZIONE AREA ATTREZZATA** eseguiti dalla Impresa F.lli Sacchi s.r.l. sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali ;

3. di dare atto che la liquidazione degli oneri al R.u.p. ai sensi art. 92 c. 5 d.lgs. 163/200692 non è dovuta in quanto non si è avuta progettazione interna (cfr. varie sentenze Corte dei Conti)

4. di dare atto, inoltre, che la maggior somma spesa rispetto al quadro economico complessivo pari ad € **489,36**, dovuta a fornitura panche, allacci utenze elettriche è stata separatamente programmata e finanziata con risorse a totale carico del comune di Boccioleto;
5. di dare atto che il quadro economico complessivo di spesa dei lavori assentiti con nota prot. n. 896 del 31 luglio 2013 dal GAL Terre del Sesia a valere sul Bando Misura 321.2 b, servizi innovativi per la popolazione, PSR 2007/2013 Asse IV Leader ammonta ad € **33.480,88**
6. di dare atto che la spesa è imputata all'intervento 2.06.02.05 e 2.01.05.01 gestione residui;
7. di trasmettere copia della presente determinazione corredata dalla documentazione richiesta secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte nell'art. 29 del bando misura 321.2b – servizi innovativi per la popolazione, al G.A.L. Terre del Sesia con sede in Varallo c.so Roma 35, per l'erogazione del somma dovuta in capo al contributo che finanzia l'opera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Caruso

Parere di regolarità tecnica **(art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 TUEL):**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta la **regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa** effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis , comma 1, del D. Lgs 267/2000 e smei (TUEL).

Il Responsabile del Servizio
F.to CARUSO DOTT. NICOLA

Servizi finanziari e contabili

Visto di regolarità contabile **attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa:** **(art. 147-bis comma 1 e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smei - TUEL)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla determinazione oggettivata, esprime **parere favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile ed appone il **visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1 e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, lo stesso Responsabile conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è **compatibile** con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Nicola Caruso
Dott. Nicola Caruso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi affisso all'Albo Pretorio del Comune di Boccioleto, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 30/04/2015 al 15/05/2015 al N°. 66 .

Boccioleto, lì 30/04/2015

IL MESSO COMUNALE
Diego Tapella F.to